

## 贵州师范大学零星维修改扩建项目审核情况表（审进字〔2021〕第1号）

（单位：元）

序号	工程名称	外审单位	审核类型	送审时间	合同金额	送审金额	过程节点	审定金额	审减部分	审增部分	总净审减额	审减率	审减率超过10%部分扣除审计费	
1	宝山校区田家炳教育书院及文科楼高考评卷场地维修改造工程	北京建智达工程管理有限公司	结算审核	2020.11.04	2215168.4	2522753.84	1. 2020.12.7 踏勘现场，12.18 完成初审； 2. 施工单位对初审金额有异议，补资料（补充竣工图门窗等尺寸，搬运手续） 3. 2021.3.4 根据资料调整初审，结果返回审计处，金额悬殊较大； 4. 5.20 审计处项目负责人会同基建、施工方、监理对补充竣工图标注尺寸进行现场复核； 5. 外审公司再次审核确认搬运手续、教室过道1.5米外墙贴砖部分是否扣减 6. 预计6月中旬出正式报告							
2	宝山校区博士工作流动站改造项目	北京建智达工程管理有限公司	结算审核	2020.10.20	677000	743766.08	1. 2020.12.7 踏勘现场，12.18 完成初审； 2. 施工单位对初审金额有异议，补资料（与现场不符的按比例修正竣工图）； 3. 2021.3.30 根据资料调整初审，结果返回审计处； 4. 5.24 对吊顶天棚等增量部分确认原因 5. 预计6月中旬出正式报告							